

BLS com. s.r.o. Stavebno-obchodná spoločnosť	Číslo. 40/2011
	K. s. 0308

FAKTÚRA – daňový doklad


Okresný súd Košice I. vložka č. 12327/V

Dodávateľ: BLS com. s.r.o. Hlavná 84 040 01 Košice IČO: 36205168 DIČ: 2020061439 IČ DPH: SK2020061439	Odberateľ: Obec Zemplínska Teplica Okružná 340/2 076 64 Zemplínska Teplica IČO: 00332194 Zml.č.:
---	---

Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko.a.s. Číslo účtu: 9307416001/5600	Dátum vystavenia: 10.10.2011 Dátum zdan . plnenia: 10.10.2011
Úhrada: Na bankový účet	Dátum splatnosti : 24.10.2011

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa 14.02.2010^{a Dod.č.1} za realizáciu stavebných prác na stavbe: „Bytový dom – 8 b.j. obec Zemplínska Teplica“ v rozsahu podľa popisu prevedených prác.

Suma	16 501,75,-€
20% DPH	3 300,35,-€
Spolu	19 802,10,-€



BLS com. s.r.o.
 Hlavná 84
 040 01 KOŠICE

podpis pečiatka


Súhlasím s úhradou. 11. 10. 2011
 Marián



Krajský súd
 v Košiciach
 4
 24 OKT. 2011
 Oprešová



BLS com. s. r. o., Košice

Krycí list splátky v SKK za obdobie

Stavba : 8 b.j. Zemplínska teplica 2010		Miesto:		Rozpočet:					
JKSO:		Spracovat:		Zmluva č.:					
Odberateľ:		Dňa:		DÍČ:					
Dodávateľ: BLS com s.r.o.		IČO: 04011 Košice		DÍČ:					
Projektant:		IČO:		DÍČ:					
1 M3 OP		19 802	1 M2 UP	19 802					
1 M2 ZP		19 802	1 M	19 802					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	9 008,71		9 008,71	6	Práce načas	11	Zanaterie staveniska	
2	PSV:	3 925,25	3 567,79	7 493,04	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Stážene podmienky	
4	iné:				9		14		
5	Súčet	12 933,96	3 567,79	16 501,75	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočítateľ, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ					
dátum:				dátum:					
pečiatka:				podpis:					
.....				pečiatka:					
odberateľ, obstarávateľ				Ostatné náklady uvedené v rozpočte					
dátum: 11. 10. 2011				Inžinierska činnosť					
podpis: <i>Marián LACKO</i>				Projektové práce					
pečiatka: 				Kompletičná činnosť					
.....				Súčet riadkov 16 až 19:					
.....				Celkové náklady					
.....				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:					
.....				DPH 20% z: 16 501,75					
.....				DPH 0% z: 3 300,35					
.....				Súčet riadkov 21 až 23:					
.....				19 802,10					
.....				F Odpočet - prípočet					

Krajský stav...

Krasin 4 24 OKT. 2011



Odberateľ :
 Dodávateľ : BLS com s.r.o.
 Stavba : 8 b.j. Zemplínska teplica 2010-bjs


Projektant :
 Spracoval :
 JKSO :
 Dátum : ..

Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

BLS com. s. r. o., Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	632451136	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm	575,000	m2	320,00	184 000,00	6 107,68
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			184 000,00	SKK		184 000,00	6 107,68
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
2	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	398,522	m2	83,50	33 276,59	1 104,58
3	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	220,000	t	246,00	54 120,00	1 796,46
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			87 396,59	SKK		87 396,59	2 901,04
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			271 396,59	SKK		271 396,59	9 008,72
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
4	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	200,000	m2	4,65	930,00	30,87
5	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,060	t	35 900,00	2 154,00	71,50
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			3 084,00	SKK		3 084,00	102,37
713 - Izolácie tepelné							
6	713111121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prípravenie drôtom	297,130	m2	70,00	20 799,10	690,40
7	631413892	Doska čadičová NOBASIL LF 35kg/m3 hr. 4 cm	303,100	m2	71,00	21 520,10	714,34
8	631413897	Doska čadičová NOBASIL LF 35kg/m3 hr. 14 cm	303,100	m2	215,00	65 166,50	2 163,13
9	713111124	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prístrelenie+polyst	54,000	m2	508,00	27 432,00	910,58
10	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	400,000	m2	18,30	7 320,00	242,98
11	283760020	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x500x20 22,5	374,719	kus	23,00	8 618,54	286,08
12	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	345,000	m2	135,00	46 575,00	1 546,01
13	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	2 413,667	%	1,50	3 620,50	120,18
713 - Izolácie tepelné spolu :			201 051,74	SKK		201 051,74	6 673,70
71 - IZOLÁCIE spolu :			204 135,74	SKK		204 135,74	6 776,07
77 - PODLAHY							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
14	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	25,500	m2	400,00	10 200,00	338,58
15	771589795	Prípr. za škárov a lepidlo	30,701	m2	44,80	1 375,40	45,66
16	597643300	Dlaž. hl. povrch 300x300x8 2 1A	28,000	m2	358,00	10 024,00	332,74
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			21 599,40	SKK		21 599,40	716,97
77 - PODLAHY spolu :			21 599,40	SKK		21 599,40	716,97
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			225 735,14	SKK		225 735,14	7 493,03
Za rok 2010 v celkom :			497 131,73	SKK		497 131,73	16 501,75



Krajský stavebný úrad
 v Košiciach

BLS com
 Hlavná 64
 040 01 KOŠICE

24. OKT. 2011
 Právor
 Strana 1