





612474115	Vnútna omietka stien maitou zo zmesi 8mm	M2	17,62	5 847,41	790,191
612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mrežkou vftáčenyých do tmelu	m2	10,86	3 603,27	790,191
613473115	D+M - za zabudované rohovníky (meia sa v m dĺžky)	m	1,31	433,25	226,650
620991121	Zakryvanie škár panelov výpni vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	0,22	71,68	56,000
622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 1,5 mm+ostenie	m2	12,43	4 126,02	370,047
622464232.1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová škrabaná 1,5 mm - štáblón+vstup	m2	1,86	615,95	55,341
622465121	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit pieskové zrná, strednozrná	m2	2,51	834,36	44,146
622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mrežkou - štáblón + vstup	m2	0,76	252,35	55,341
625250024	Kontaktný zatepľovací systém na báze EPS-F bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 160 mm	m2	37,15	12 332,34	343,615
631312611	Mazanina z betónu prostého hr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm P3	m3	0,32	105,71	0,966
631571003	Násyp zo širkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)-pod zákl.dosku	m3	5,14	1 707,26	39,936
632451045	Samonivelizujúci poter hr.7mm- P1, P2, P4, P5	M2	4,46	1 480,53	228,540
632451055	Poter pieskovocementový hrúbky do 50 mm -P1, P2, P4, P5	m2	5,96	1 979,23	213,740
648951411	Osadenie parapetných dosiek vnútr. hr. 20 až 30 mm rôznej dĺžky-ozn.01, 02, 03, 04	m	0,57	189,63	43,000
627991055	Tesnenie špár oplechovania parapetov tmelom 20/6	M	0,68	224,73	49,500
627991372	Podpenie parapetov pur penou	M	0,42	139,32	43,000
642952121	Osadenie drevených dverných obložkových zárubní s plochou do 2,5 m2	kus	10,11	3 367,23	19,000
D7	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>		<b>198,30</b>	<b>8 086,72</b>	<b>0,000</b>
941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	23,69	894,45	499,691
941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	22,79	594,63	499,691
941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m-2.NP-podhľad	m2	20,84	280,04	123,910
944944102	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	16,05	679,58	499,691
941941631	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	23,72	569,65	499,691
944944802	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - demontáž	m2	14,75	249,85	499,691
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	68,30	1 096,68	315,137
953946131	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - sokľový AL základaci profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 150 mm	m	6,11	368,26	57,630
953996121	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina-otvory - fásade	m	11,56	519,21	128,200
953996131	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100	m	16,06	351,09	164,060
953996141	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - rohový PVC profil s odkvapničkou a integrovanou tkaninou - PVC 100x100 -štáblón	m	10,57	188,16	62,100
953947622	Kotvy HIL TY HST M8/10	KUS	0,11	36,72	4,000
916531110	Osadenie odvodňovacej žiabovky	m	0,36	120,18	36,200



762341650	D+M - debnenia štíťových odkvapových rím s dosiek drevolaknitých o hr.15mm	M2	11,88	623,92	45,016
762342203	Montáž latovania strechy - krov	m2	15,76	251,10	186,000
762342210	Montáž kontrlaty rozpon 80-120 cm-krov	m2	20,85	215,76	186,000
762395000	Spojovacie prostriedky -prestrešenie	m3	0,04	13,42	0,530
762395000.1	Spojovacie prostriedky -krov	m3	21,20	396,92	15,670
998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12m	%	11,35	3 766,13	5,200
<b>D15</b>	<b>SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE</b>		<b>16,42</b>	<b>2 132,03</b>	<b>0,000</b>
763131222	Sadrokartónový podhľad+drevená spodná kca s priamym uchytením dosky RF hr. 15 mm	m2	16,42	2 131,66	125,910
998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	0,00	0,37	0,665
<b>D16</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE</b>		<b>13,00</b>	<b>5 741,51</b>	<b>0,000</b>
764352200	Klamp.poplaz.žlab pododkvap.polkruh r.š.250mm-vstup	M	0,31	101,92	5,600
764352204	Žlaby z poplastovaného plechu pododkvapové polkruhové D150mm - ozn.K1	M	5,96	320,15	23,250
764358210	Hák pre žlaby 150mm - ozn.K2	KS	1,00	104,60	20,000
764358229	Hák pre žlaby 100mm-vstup	KS	1,00	25,76	7,000
764359210	Kotlík kónický z poplastovaného plechu-ozn.K3	KS	3,99	38,12	2,000
764359211	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm-vstup	kus	2,93	19,06	1,000
764430213	Oplechovanie z poplastovaného plechu muriva vrátane rohov rš 250 mm	M	2,96	68,49	5,600
7644542056	Ochranná mriežka proti zaletaniu vráťok	M	2,97	31,85	23,250
764454211	Odpadové rúry z poplastovaného plechu s priemerom 87mm-vstup	M	5,00	101,79	4,500
764454454	Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 100 mm-K5	M	5,00	263,78	11,000
764456234	Obimky pre odpadovú rúru s priemerom 87 mm-vstup	KS	1,05	7,74	2,000
764459200	Objímka kruhová dvojdielná D=100mm-K6	KUS	1,10	32,04	6,000
764459201	Medzikus s 2xkolenariz poplastovaného plechu D=100mm K4	KUS	3,06	19,58	2,000
764410330	D+M - Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 200 mm-ozn.01,02,03,04	m	5,05	349,59	43,000
998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarске v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,05	3,71	2,090
764403	Montáž strešnej krytiny z lakoplastového plechu mKLiP mkp 505 - "S1"+ vstup	m2	12,81	4 253,33	196,640
<b>D17</b>	<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>		<b>17,06</b>	<b>15 747,74</b>	<b>0,000</b>
766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otvárateľného do obložkovej zárubne, jednokridlové - ozn.P/3, L/4, P/4, P/5	kus	5,52	505,02	19,000
766664123	Montáž dverového kridla kompletiz. do obložkovej zárubne dvojkridlové-ozn.L/2,P/2	ks	6,47	156,72	3,000
766669111	Montáž dverných kridiel - dokovanie závesu na zárubňu pre dvere jednokridlové-ozn.P/3, L/4, P/4, P/5	kus	5,00	69,35	19,000
766669112	Montáž dverných kridiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere dvojkridlové - ozn.L/2,P/2	ks	5,00	23,13	3,000
766669115	Montáž zárubne dveri - ozn.L/2,P/2, P/3, L/4, P/4, P/5	KUS	5,00	77,44	22,000
766695212	Montáž prahu dveri, jednokridlových-ozn.P/3	kus	4,06	18,42	3,000
766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	5,44	809,97	19,000
998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,44	14 087,69	0,900
<b>D18</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>		<b>2,96</b>	<b>1 043,86</b>	<b>0,000</b>

767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 kg do 50 kg -"S1"	kg	0,18	60,68	41,000
998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,96	983,18	1,300
<b>D19</b>	<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY</b>		<b>41,26</b>	<b>3 732,29</b>	<b>0,000</b>
771271210	Pripäťok za šparovanie schod.stupňov	M2	9,00	24,09	15,952
771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké - č.m. 1.06	m2	10,00	172,15	10,800
771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do flex. tmelu, vstup	m2	10,12	82,12	5,152
771441034	Montáž soklíkov z hutných dlaždíc keram. schodiskových stupňovitých	m	10,16	93,35	16,760
771473112	Montáž soklíkov keram.rovných do tmelu,rovné do 10cm	M	31,26	418,03	75,050
771575208	Montáž podlahy z keramických dlaždíc ukladanie do tmelu P1, P4	m2	29,01	1 332,56	103,460
771576110	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.-vstup	m2	6,00	83,90	5,280
771579790	Škarovanie vrátanie materiálu	M2	9,35	117,44	108,740
998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,24	1 408,65	4,500
<b>D20</b>	<b>PODLAHY VLYSOVÉ A PAREKTOVÉ</b>		<b>6,62</b>	<b>2 466,00</b>	<b>0,000</b>
775529135	D+M Laminátová podlaha hr.8mm -vrátane podložky - P2, P5	M2	6,62	2 198,93	115,794
775552012	Montáž obvodovej soklovej lišty pre plávajúcu podlahu click, prípravenej vrutmi s pretmeleními	m	0,31	103,12	67,400
998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,49	163,95	1,200
<b>D21</b>	<b>PODLAHY POVLAKOVÉ</b>		<b>15,08</b>	<b>396,39</b>	<b>0,000</b>
776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líst z mäkkého PVC	M	10,08	27,10	15,400
776521222	Lepenie povlakových podláh z PVC -P3	M2	14,38	126,87	16,100
998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,73	242,42	0,400
<b>D22</b>	<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY</b>		<b>7,17</b>	<b>4 343,42</b>	<b>0,000</b>
781445017	Montáž obkladov sien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	7,17	2 378,93	165,318
781449703	Pripäťok za škarovanie šparovacou hmotou	M2	0,54	178,54	165,318
998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,38	1 785,95	2,500
<b>D23</b>	<b>NÁTERY</b>		<b>2,79</b>	<b>1 473,99</b>	<b>0,000</b>
783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm -"S1"	m2	0,03	10,36	1,640
783225100.1	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm -zárubne, zábradlie	m2	1,11	367,10	58,085
783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm -"S1"	m2	0,01	3,62	1,640
783226100.1	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm-zárubne a zábradlie	m2	0,39	128,37	58,085
783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia - dvojnásobné-presrešenie	m2	0,11	36,86	32,052
783781002.1	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia - dvojnásobné-krov	m2	2,79	927,68	806,680
<b>D24</b>	<b>MAĽBY</b>		<b>10,73</b>	<b>1 688,72</b>	<b>0,000</b>
784452276	Maľby z maľiar. zmesi tekutých Primalex jednotar. dvojnás. vys penetráciou do 3,80 m-sadrokarton	M2	0,36	118,86	123,810



724399101	Dodávka a montáž sedimentačného tlakového filtra Iron Filter ETF AIV 12 (odstránenie železa z 0,575mg/l na max. 0,2mg/l, mangánu z 0,07 mg/l na max. 0,05 mg/l, farby z 23,2 na max. 19,8 mg/l, prietok vody 2,0-3,2 m3/m), napr. od firmy Sobwater	súb	4,40	1 460,09	1,000
724399102	Dodávka a montáž mikrobiologickej úpravne vody chemickým procesom pomocou chlórnanu sodného (20 litrov galon, dávkovacie čerpadlo, vodomer s impulzným výstupom, prepojovacie armatúry), napr. od firmy Sobwater	súb	2,96	982,30	1,000
<b>03</b>	<b>SO.03 - Kanalizačná prípojka</b>		<b>12,19</b>	<b>5 072,37</b>	<b>0,000</b>
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>6,19</b>	<b>4 488,29</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>		<b>6,19</b>	<b>3 000,38</b>	<b>0,000</b>
113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	0,20	23,52	3,000
113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,15	49,47	3,000
113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	0,19	23,07	3,000
130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,79	262,64	8,000
132201401	Hĺbený výkop pod základiami s odhodením výkopku na vzdialenosť 3 m alebo naložením v hromine 3	m3	3,09	695,40	12,000
132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hromine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,31	102,34	2,000
141701101	Pretlačanie rúry v hromine tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	1,39	1 125,12	4,000
141721115	Riadené horizont. vŕtanie v hromine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 125 do 160mm	m	1,88	291,24	4,000
151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3,19	64,40	20,000
151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2,12	39,00	20,000
161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z hrominy I až IV	m3	3,87	287,55	9,000
162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hrominy 1-4 do 20m	m3	0,00	1,19	1,000
162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z hrominy tr.1-4 do 2000 m	m3	3,14	3,46	1,000
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,00	0,86	1,000
174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,19	22,64	8,000
175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hromín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	3,15	8,48	0,400
<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>		<b>2,52</b>	<b>79,77</b>	<b>0,000</b>
451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,97	73,24	1,000
452112211	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	0,52	6,53	1,000
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>		<b>0,97</b>	<b>92,91</b>	<b>0,000</b>
564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	0,92	14,19	3,000
564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	0,93	17,37	3,000
565173011	Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr.100 mm	m2	0,97	31,68	3,000
576751111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr.60 mm	m2	0,96	29,67	3,000




8	Rúrové vedenie			3,76	1 027,03	0,000
837355121	Prevedenie bodu napojenia na kanalizáciu	ks		0,69	230,53	1,000
871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m		3,00	110,89	15,000
892311000	Skuška tesnosti kanalizácie D 150	m		1,31	18,45	15,000
894431112	Montáž revíziej šachty z PVC, DN 315/460 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1100 do 1500 mm	ks		0,46	151,16	1,000
899911111	Ostatné zabezpečovacie práce na vybudovanie kanalizačnej prípojky v cestnej komunikácii (dopravné značenie, oplotenie, vyčistenie jestv. podzemných sietí)	súb		2,00	252,50	1,000
899911112	Porealizačné zameranie všetkých vonkajších podzemných inžinierskych sietí	ks		1,76	3,29	1,000
899912101	Montáž plastových chráničiek na kanalizačné potrubie	m		2,00	260,21	2,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,33	27,60	0,000
919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m		0,33	27,60	6,000
99	Presun hmôt HSV			3,79	260,60	0,000
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skliolamin. v otvorenom výkope	t		3,79	260,60	10,284
PSV	Práce a dodávky PSV			1,61	584,08	0,000
713	Izolácie tepelné			0,08	27,76	0,000
713482125	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priem. 141-167	m		0,08	27,76	8,000
723	Zdravotechnika - plynovod			1,61	535,68	0,000
723150374	Chránička - potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 219/6,3	m		1,61	535,68	6,000
783	Dokončovacie práce - nátery			0,05	20,64	0,000
783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 200 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základného náter	m		0,05	17,28	6,000
783426760	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 200 mm farby bielej základný	m		0,01	3,36	6,000
04	SO.04 - Predĺženie kanalizácie			17,91	21 923,54	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV			17,91	21 923,54	0,000
1	Zemné práce			17,91	16 217,57	0,000
113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2		0,07	23,52	3,000
113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2		0,15	49,47	3,000
113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, - 0,31600t	m2		0,07	23,07	3,000
130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3		11,18	3 709,79	113,000
141701102	Pretlačenie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m		17,91	5 943,63	14,000
151101101	Paženie a rozopretie sietí rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2		2,33	772,80	240,000
151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2		1,41	468,00	240,000
161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3		10,40	3 450,60	108,000
162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3		0,39	128,52	108,000
162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3		0,11	36,68	10,600

171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhuťnutých	m3	0,03	9,12	10,600
174101002	Zásyp sypaninou so zhuťnutím jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,50	166,97	59,000
175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,32	1 435,40	38,000
<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>		<b>1,24</b>	<b>486,55</b>	<b>0,000</b>
451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného frázového 0-4 mm	m3	1,24	413,16	11,000
452112131	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 200 mm	ks	0,08	28,00	2,000
452112211	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	0,06	19,59	3,000
452386151	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	0,08	25,80	2,000
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>		<b>0,10</b>	<b>92,91</b>	<b>0,000</b>
564861111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhuťnutím, hr.po zhuťnutí 200 mm	m2	0,04	14,19	3,000
564871111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhuťnutím, hr.po zhuťnutí 250 mm	m2	0,05	17,37	3,000
565173011	Podklad z drveného kameniva obalovaného asfaltom typ OM hr.100 mm	m2	0,10	31,68	3,000
576751111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhuťnutím, po zhuťnutí hr.60 mm	m2	0,09	29,67	3,000
<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>		<b>4,31</b>	<b>2 944,77</b>	<b>0,000</b>
837355121	Prevedenie bodu napojenia na jestvujúcu kanalizáciu	ks	0,69	230,53	1,000
871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	4,31	1 429,46	80,000
894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovna alebo prechodová skruž TBS	ks	1,47	488,49	6,000
899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,12	372,12	3,000
899911111	Ostatné zabezpečovacie práce na vybudovanie kanalizácie v cestnej komunikácii (dopravné značenie, oplotenie, vytyčenie jestv. podzemných sietí)	sub	1,27	420,88	1,000
899911112	Porealizačné zameranie všetkých vonkajších podzemných inžinierskych sietí	ks	0,01	3,29	1,000
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		<b>0,07</b>	<b>23,00</b>	<b>0,000</b>
919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	0,07	23,00	5,000
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>		<b>6,50</b>	<b>2 158,74</b>	<b>0,000</b>
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,50	2 158,74	85,191
<b>05</b>	<b>SO-05 - NN prípojka</b>		<b>1,53</b>	<b>1 696,20</b>	<b>0,000</b>
<b>D1</b>	<b>Montážne práce</b>		<b>1,53</b>	<b>1 696,20</b>	<b>0,000</b>
<b>D2</b>	<b>M-21 Elektroinštalácia</b>		<b>1,53</b>	<b>1 083,30</b>	<b>0,000</b>
210101432	NN Kábel silový NAYY-J 4x25mm2	m	0,13	42,80	40,000
210190051	Montáž rozvádzača	kus	0,17	57,93	1,000
HZS -001	Révizia zariadenia	HO	0,48	159,36	16,000
HZS -002	Drobné stavebné úpravy	HO	0,32	104,80	16,000
HZS -003	Zapojenie inštit.a ukončenie káblov	HO	0,16	52,40	8,000
HZS -004	Prepojenie inštalácie	HO	0,16	52,40	8,000
HZS -005	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	HO	0,32	104,80	16,000

HZS-006	Pripojenie vodičov, pospájania a uzemnenia	HO	1,53	508,81	8,000
<b>D3</b>	<b>M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC</b>		<b>21,32</b>	<b>612,90</b>	<b>0,000</b>
460200883	Hĺbenie káblovej rýny 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3 a zához	m	1,32	438,90	30,000
460420022	Zriadenie káblového lôžka	m	0,52	174,00	30,000
<b>06</b>	<b>SO.06 - Oplotenie a vjazd na pozemok</b>		<b>13,87</b>	<b>22 478,02</b>	<b>0,000</b>
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>142,87</b>	<b>20 592,37</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>		<b>130,15</b>	<b>1 298,04</b>	<b>0,000</b>
130901123	Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého vo výkopávkach	m3	1,15	382,09	1,080
131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,96	318,23	37,930
162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	0,15	48,96	32,000
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,27	91,17	23,930
162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, pripäťok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	0,19	63,65	167,510
167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	0,29	97,12	16,000
171201102	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách, hutnených z ílu	m3	0,01	2,26	2,630
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,05	16,75	23,930
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,68	225,53	45,470
174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,15	48,48	16,000
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhrutnením	m2	0,01	3,80	10,000
<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>		<b>130,35</b>	<b>1 183,64</b>	<b>0,000</b>
212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	0,25	84,28	14,000
262000001	Vrty do betónu pr. do 30 mm	m	0,43	141,40	2,800
271571111	Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,03	9,51	0,310
274311117	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	1,35	447,93	4,500
274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	0,25	82,40	10,800
274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	0,09	29,59	10,800
274361316	Výstuž základových pásov pr. nad 12 mm z ocele zn.10505 mostných konštrukcií	t	1,17	388,53	0,310
<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletné konštrukcie</b>		<b>142,87</b>	<b>12 212,23</b>	<b>0,000</b>
317321118	Rimsy zo železového betónu tr. C 30/37 mostných konštrukcií	m3	0,39	128,84	0,900
317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	0,59	195,41	4,800
317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	0,08	25,68	4,800
317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,66	217,90	0,160
318211120	Murivo podmurovníek oplotenia obojst., lícované, zo železobetónu C 20/25 vr. výstuže a debnenia	m3	2,81	932,50	3,690
334323127	Mostné opory zo železového betónu tr C 25/30	m3	1,09	362,77	3,600
334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opor výšky do 20 m, zhotovenie	m2	2,23	738,72	48,000

334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	1,07	355,20	48,000
334361326	Výstuž mostných opôr priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t	1,63	540,19	0,410
338121127	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0,30 m3	ks	9,14	3 032,95	51,000
338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,60m so zabetónovaním	ks	1,51	501,30	35,000
348121122	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x3000 mm	ks	13,87	4 605,19	157,000
348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	km	1,73	575,58	6,000
<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>		<b>131,53</b>	<b>2 158,20</b>	<b>0,000</b>
421321118	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 30/37	m3	1,51	499,70	4,460
421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu, zhotovenie bez nábehov	m2	0,89	295,60	20,000
421351211	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu, odstránenie	m2	0,89	295,60	20,000
421361316	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.nad 12 mm, z ocele značky 10505	t	2,53	839,03	0,620
451541193	Drenážny betón podkladný	m3	0,23	76,84	1,100
458501111	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva dreveného alebo ťaženého	m3	0,46	151,43	4,500
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>		<b>0,87</b>	<b>842,00</b>	<b>0,000</b>
564851111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	0,73	240,75	65,600
573111112	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	0,06	18,87	37,000
573211110	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	0,03	9,62	37,000
577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	0,85	283,42	37,000
577134371	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	0,87	289,34	37,000
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		<b>1,15</b>	<b>630,64</b>	<b>0,000</b>
936172111	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivu X do 20 kg	ks	0,75	248,84	14,000
948101000	Podperné konštrukcie oceľové dočasné - zriadenie, odstránenie, nájom	m3	1,15	381,80	12,960
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>		<b>6,83</b>	<b>2 267,62</b>	<b>0,000</b>
998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	6,83	2 267,62	139,890
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>		<b>131,01</b>	<b>1 885,65</b>	<b>0,000</b>
<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>		<b>131,01</b>	<b>1 124,22</b>	<b>0,000</b>
767911130	Montáž oplozenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	1,30	431,20	55,000
767920230	Montáž vrat a vrátok k oplozeniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivu nad 4 do 6 m2	ks	2,01	666,44	1,000
998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,08	26,58	0,760
<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>		<b>130,07</b>	<b>761,43</b>	<b>0,900</b>
711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	0,01	3,60	20,000

711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,14	46,45	46,240					
711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	0,21	68,82	92,480					
711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	0,21	68,69	20,000					
711132101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	0,63	210,20	44,240					
711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAJP prítavením	m2	1,07	355,86	40,000					
998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,02	7,81	0,300					



Ing. Peter Novák  
konateľ spoločnosti

**NOVICOM s.r.o.**  
076 12 SLIVNÍK 61  
IČO: 36 591 891  
IČDPH: SK2022001465