

BLS com. s.r.o. Stavebno-obchodná spoločnosť

Číslo. 29/2011

K. s. 0308

FAKTÚRA - daňový doklad

Okresný súd Košice I. vložka č. 12327/V

Dodávateľ:

BLS com. s.r.o.

Hlavná 84
040 01 Košice

IČO: 3 6 2 0 5 1 6 8

DIČ: 2020061439

IČ DPH: SK2020061439

Odberateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Okružná 340/2
076 64 Zemplínska Teplica

IČO: 0 0 3 3 2 1 9 4

Zml.č.: *811/886/2010*

Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko.a.s.

Číslo účtu: **9307416001/5600**

Dátum vystavenia: 02.06..2011

Dátum zdan . plnenia: 02.06.2011

Úhrada: Na bankový účet

Dátum splatnosti : 16.06.2011

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa 14.02.2010, za realizáciu stavebných prác na stavbe: „Bytový dom – 8 b.j. obec Zemplínska Teplica“ v rozsahu podľa popisu prevedených prác.

Suma	59 544,00,-€
20% DPH	11 908,80,-€
Spolu	71 452,80,-€

Súhlasím s návrhom.
3.6.2011



BLS com. s.r.o.

Hlavná 84
040 01 KOŠICE

podpis pečiatka

Vypracoval pLazorová, tel.:055/6220623

Obecný úrad Zemplínska Teplica

15. 06. 2011

Podacie číslo:

Číslo spisu:

JF-150

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Antal

Krajský stavebný úrad
v Košiciach

Prasov

9 - JÚN 2011



Krycí list splátky

Stavba :8.b.j. Zemplínska teplica 2010		Miesto: Rozpočet	
JKSO :		Spracoval:	
Odberateľ:		Dňa: . . . Zmluva č.:	
Dodávateľ: BLS com s.r.o.		IČO: . . . DIČ: . . .	
Projektant:		IČO: . . . DIČ: . . .	
1 M3 OP		71 453	71 453
1 M2 ZP		71 453	71 453
1 M2 UP		71 453	71 453
1 M		71 453	71 453
04011 Košice			

A		B		C	
ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	IN - Individuálne náklady	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV: 58 115,43	1 163,11	59 278,54	6 Práce nadčas	11 Zariadenie staveniska
2	PSV: 96,14	169,32	265,46	7 Murárske výpomocce	12 Prevádzkové vplyvy
3	MCE:			8 Bez pevnej podlahy	13 Sťažené podmienky
4	iné:			9	14
5	Súčet	58 211,57	1 332,43	10	15
				Súčet riadkov 6 až 9:	
				Súčet riadkov 11 až 14:	
				Súčet riadkov 16 až 19:	
				Súčet riadkov 21 až 23:	
				Súčet riadkov 21 až 23:	

D		E	
ostatné náklady uvedené v rozpočte	ON - ostatné náklady	Celkové náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 59 544,00
17	Inžnierska činnosť	22	DPH 20% z: 59 544,00
18	Projektové práce	23	DPH 0% z:
19	Kompletizačná činnosť	24	Súčet riadkov 21 až 23: 71 452,80
20		F	Odpočít - pripočít

[Handwritten signature]

BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE



dátum: _____
podpis: _____
pečiatka: _____

projektant, rozpočtár, cenár
dátum: _____
podpis: _____
pečiatka: _____

odberateľ, obstarávateľ
dátum: 3.6.2011
podpis: *[Signature]*
pečiatka:

Krajský stavebný úrad
v Košiciach

Odberteľ:

Dodávateľ: BLS com s.r.o.

Stavba : 8 b.j. Zemplínska teplica 2010-b1s

Projektant:

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR
BLS com. s. r. o., Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	J. cena EUR	Montáž v období	Dodávky v období	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1	311271302	Murivo nosné z pôrobet. tvárimc YPOR P3-580 hr. 300 mm	28,273	m3	4 100,00	136,10	115 919,30		3 847,82
2	311271303	Murivo nosné z pôrobet. tvárimc YPOR P3-580 hr. 365 mm	72,000	m3	4 350,00	144,39	313 200,00		10 396,34
3	593407890	Keramicke preklady POROTHERM23,8 200x23,8x8	16,000	kus	575,00	19,09		9 200,00	305,38
4	593407900	Keramicke preklady POROTHERM23,8 225x23,8x8	38,000	kus	680,00	22,57		25 840,00	857,73
5	317169112	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1250 mm	54,000	kus	200,00	6,64	10 800,00		358,49
6	331328715	Konštrukcie stĺpov hran. aj obl. zo železobet. B 20	0,500	m3	3 890,00	129,12	1 945,00		64,56
7	331358711	Debnenie stĺpov hran. aj obl. jednostranné	5,500	m2	940,00	31,20	5 170,00		171,61
8	331368771	Výstuž stĺpov hran.aj obl. 10425 vrátane nosných zvarov	0,070	t	57 100,00	1 895,37	3 997,00		132,68
			486 071,30	SKK			451 031,30	35 040,00	16 134,61

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

9	411321313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	100,551	m3	3 950,00	131,12	397 176,45		13 183,84
10	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	521,302	m2	315,00	10,46	164 210,13		5 450,78
11	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	521,302	m2	115,00	3,82	59 949,73		1 989,97
12	411354171	Podperná konštr. stropov pre zataženie do 5 kPa zhotovenie	521,302	m2	125,00	4,15	65 162,75		2 163,01
13	411354172	Podperná konštr. stropov pre zataženie do 5 kPa odstránenie	521,302	m2	38,00	1,26	19 809,48		657,55
14	411361721	Výstuž stropov 10425	10,000	t	44 400,00	1 473,81	444 000,00		14 738,10
15	417351115	Debnenie stujujúcich pásov a vencov zhotovenie	138,565	m2	280,00	9,29	38 798,20		1 287,86
16	417351116	Debnenie stujujúcich pásov a vencov odstránenie	138,565	m2	65,00	2,16	9 006,73		298,97
17	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	5,566	m3	4 200,00	139,41	23 377,20		775,98
18	430361721	Výstuž schodišťových konštrukcii 10425	0,699	t	54 700,00	1 815,71	38 235,30		1 269,18

Tlačivo : ODIS D20

Strana 1



Masár



Stavby stavebný úrad
v Košiciach
Prosova
9 - JUN 2011

Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
BLS com. s. r. o., Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	J. cena EUR	Montáž v období	Dodávky v období	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
19	431351121	Debenenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	47,110 m ²		550,00	18,26	25 910,50		860,07
20	431351122	Debenenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	47,110 m ²		82,00	2,72	3 863,02		128,23
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			1 289 499,49 SKK				1 289 499,49		42 803,54
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
21	615981113	Obklad vnút. bet. konštrukcii doskami drevozem. Lignos hr. 50 mm	32,555 m ²		315,00	10,46	10 254,83		340,40
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			10 254,83 SKK				10 254,83		340,40
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			1 785 825,62 SKK				1 750 785,62	35 040,00	59 278,55
71 - IZOLÁCIE									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
22	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	55,000 m ²		4,65	0,15	255,75		8,49
23	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL sudy	0,017 t		35 900,00	1 191,66		610,30	20,26
24	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	55,000 m ²		48,00	1,59	2 640,00		87,63
25	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	63,250 m ²		71,00	2,36		4 490,75	149,07
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			7 996,80 SKK				2 895,75	5 101,05	265,45
71 - IZOLÁCIE spolu :			7 996,80 SKK				2 895,75	5 101,05	265,45
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			7 996,80 SKK				2 895,75	5 101,05	265,45
Za rozpočet celkom :			1 793 822,42 SKK				1 753 681,37	40 141,05	59 544,00

Krajský stavebný úrad
v Košiciach

4

9 - JÚN 2011

Krasova



BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

[Handwritten signature]