

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO
č. 5/2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov medzi

Objednávateľ: **Obec Zemplínska Teplica**
so sídlom Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO 00332194
DIČ: 2020741294
bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu IBAN: SK11 5600 0000 0043 2203 5001
v mene obce koná **Mgr. Jozefína Uhaľová** – starostka obce
číslo telefónu: 0905289274
(ďalej len „objednávateľ“)
„na jednej strane“

a

Zhotoviteľ: **TIMEO, s.r.o.**,
so sídlom Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
IČO 46946039
DIČ 2023683112
IČ DPH SK2023683112
bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu IBAN: SK62 0900 0000 0050 6800 5708
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v oddiele Sro vo vložke č. 27280/P
v mene spoločnosti koná **Jozef Vitovič**, konateľ spoločnosti
číslo telefónu: 0903 906 766
(ďalej len „zhotoviteľ“)
„na druhej strane“

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, každý z nich jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“.

Článok I

Predmet dodatku

- 1.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 24. 1. 2020 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom sú stavebné práce na zákazke: **„Zemplínska Teplica – Amfiteáter“**.
- 1.2 Predmetom dodatku je úprava rozsahu prác na základe dohody zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že z pôvodného rozpočtu sa nebudú realizovať práce v rozsahu **2620,82 €** bez DPH. /príloha č. 1 k dodatku č. 2/. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že namiesto týchto prác budú vykonané práce navyše v hodnote **5330,73 bez DPH** /príloha č. 2 k Dodatku č.2/

- 1.3 Zmenu v realizácii stavby, a to navýšenie počtu väzníkov na strechu o 5 /projektová dokumentácia obsahovala 16 ks väzníkov a v rozpočte bolo uvedených 11 ks väzníkov/ a z toho vyplývajúce navýšenie rozpočtu so zohľadnením doterajšej úspory pri realizovaných prácach na stavbe Amfiteáter schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici dňa 24. 04. 2020 č. 232/IV/2020 a realizáciou WC pre imobilných vo verejných budovách, ktoré nebolo naprojektované v projektovej dokumentácii.
- 1.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
- 1.5 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávatel' a jeden zhotovitel'.

V Zemplínskej Teplici dňa 27. 4. 2020

V Lipanoch dňa 27. 4. 2020

Za objednávatel'a:

Mgr. Jozefína Uhal'ová
starostka obce

Za zhotovitel'a:

Jozef Vitovič
konatel'